


Gemeinde Kirkel + Abwasserwerk



Instandsetzung der L 114 + L 116 „Ortsstraße“ und „Bexbacher Straße“ in der Ortsdurchfahrt (OD) Altstadt

Gemeinschaftsmaßnahme des Landesbetriebes für Straßenbau, der Gemeinde Kirkel und des
Abwasserwerkes Kirkel

Instandsetzung der L 114 + L 116 „Ortsstraße“ und „Bexbacher Straße“ in der Ortsdurchfahrt (OD) Altstadt




Sanierungslänge = ca. 1.130 Meter

Zu geringe Fahrbahnbreiten (6,50 m – 7,20 m) um eine halbseitige Sperrung realisieren zu können.

→ Vollsperrung unumgänglich

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 8 Bauabschnitten (BA).

Instandsetzung der L 114 + L 116 „Ortsstraße“ und „Bexbacher Straße“ in der Ortsdurchfahrt (OD) Altstadt




Die Asphaltschichten werden in einer Stärke von ca. 10 cm ausgebaut und ein 2-lagiger Asphaltaufbau neu hergestellt. Ausnahme BA 5 – 7: ca. 20 cm Sanierungsstärke und 3-lagiger Asphaltaufbau

Rinnenplatten werden vollständig und Straßenabläufe partiell erneuert.

Vereinzelter Austausch von Bordsteinen und Sanierung von Gehwegflächen.

Austausch von Schachtabdeckungen

Instandsetzung der L 114 + L 116 „Ortsstraße“ und „Bexbacher Straße“ in der Ortsdurchfahrt (OD) Altstadt



Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen
der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises
→ Anpassung der Radverkehrsführung

Instandsetzung der L 114 + L 116 „Ortsstraße“ und „Bexbacher Straße“ in der Ortsdurchfahrt (OD) Altstadt




Bauabschnitt 1:

Länge = ca. 165 m

Ab Bliesbrücke bis Reitanlage

24. August bis vsl. KW 37

Instandsetzung der L 114 + L 116 „Ortsstraße“ und „Bexbacher Straße“ in der Ortsdurchfahrt (OD) Altstadt



Bauabschnitt 2: Länge = ca. 125 m
bis mittig Einm. Turmstraße
(ab Hausnr. 1 bis Hausnr. 10)
bis vsl. KW 39

Bauabschnitt 3: Länge = ca. 30 m
bis mittig Einm. Homburger Straße
(Hausnr. 12 + 13)
bis vsl. KW 41

Bauabschnitt 4: Länge = ca. 60 m
bis nach Einm. Lappentascher Straße
(ab Hausnr. 14 bis Hausnr. 25)
bis vsl. KW 43

Instandsetzung der L 114 + L 116 „Ortsstraße“ und „Bexbacher Straße“ in der Ortsdurchfahrt (OD) Altstadt



Bauabschnitt 5:


Länge = ca. 230 m

bis nach Einm. Erbacher Straße
(ab Hausnr. 25 bis Hausnr. 49)

bis vsl. KW 47

Winterpause nach Fertigstellung BA 5
→ Deaktivierung der Vollsperrung

Instandsetzung der L 114 + L 116 „Ortsstraße“ und „Bexbacher Straße“ in der Ortsdurchfahrt (OD) Altstadt



Bauabschnitt 6:

Länge = ca. 270 m

bis Beginn Bexbacher Straße
(ab Hausnr. 18 bis Hausnr. 32 bzw.
ab Hausnr. 49a bis Hausnr. 67)

Bauzeit ca. 5 Wochen

Instandsetzung der L 114 + L 116 „Ortsstraße“ und „Bexbacher Straße“ in der Ortsdurchfahrt (OD) Altstadt




Bauabschnitt 7:

Länge = ca. 155 m
bis Einm. Zum Kirchberg
(ab Hausnr. 1 bis Hausnr. 11)
Bauzeit ca. 3 Wochen

Bauabschnitt 8:

Länge = ca. 95 m
bis Ortsausgang
Bauzeit ca. 2 Wochen

Instandsetzung der L 114 + L 116 „Ortsstraße“ und „Bexbacher Straße“ in der Ortsdurchfahrt (OD) Altstadt



Umleitung Bauabschnitte 1 – 6:

Über Homburg

Umleitung Bauabschnitte 7 – 8:

Über Bexbach